

İlçe	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
MUHTELİF İLÇE	68	1,553,782,607	12,553,335,401	4,669,801,183	1,375,550,607	6,045,351,790	%48.16	%88.53	%69.59
Kargı	37	8,187,280,822	8,265,858,648	1,735,828	258,523,207	260,259,035	%3.15	%3.16	%90.81
Merkez	107	1,034,912,662	3,594,209,680	1,278,416,311	669,400,422	1,947,816,733	%54.19	%64.68	%70.85
LAÇIN	7	232,098,455	2,790,406,455	1,875,963,976	231,138,455	2,107,102,431	%75.51	%99.59	%80.92
ALACA	15	134,940,727	1,557,524,702	185,083,747	122,050,322	307,134,069	%19.72	%90.45	%46.84
Osmancık	44	176,482,580	1,290,054,860	117,570,824	162,655,941	280,226,765	%21.72	%92.17	%74.05
Ortaköy	11	82,710,883	830,872,692	80,798	74,255,880	74,336,678	%8.95	%89.78	%34.24
Sungurlu	39	250,388,456	804,909,852	65,877,485	225,623,579	291,501,064	%36.22	%90.11	%62.13
İSKİLİP	41	186,481,019	507,194,075	45,848,635	151,327,398	197,176,033	%38.88	%81.15	%76.95
UĞURLUDAĞ	5	2,325,133	324,788,733	0	2,325,132	2,325,132	%0.72	%100.00	%33.33
BAYAT	18	84,073,556	249,046,040	79,303,594	58,941,251	138,244,845	%55.51	%70.11	%76.21
DODURGA	9	14,395,371	58,472,463	0	12,955,370	12,955,370	%22.16	%90.00	%83.92
MECİTÖZÜ	15	9,500,717	51,839,479	31,999,188	9,269,715	41,268,903	%79.61	%97.57	%81.68
OĞUZLAR	6	6,338,001	26,338,000	0	3,474,311	3,474,311	%13.19	%54.82	%58.57
BOĞAZKALE	4	1,454,464	1,454,464	0	1,454,464	1,454,464	%100.00	%100.00	%100.00
TOPLAM	426	11,957,165,451	32,906,305,544	8,351,681,569	3,358,946,053	11,710,627,622	35.59%	28.09%	71.38%